รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดชัยนาท

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบจังหวัด)

จังหวัดชัยนาทได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบจังหวัด) จำนวน 7 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 185,063,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบบริหารราชการแบบบูรณาการ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 193,063,900 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผลผลิต/โครงการ	โครงการ	กิจกรรม	วงเงินรวม (บาท)	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	3	5	50,636,300	26.23
ผลผลิตที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	2	4	83,878,600	43.45
ผลผลิตที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	15,549,000	8.05
ผลผลิตที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	1	1	35,000,000	18.13
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			8,000,000	4.14
รวมทั้งสิ้น	**7**	**11**	**193,063,900**	**100.00**

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร เน้นพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566ได้แก่ เพิ่มคุณภาพส้มโอขาวแตงกวา มันสำปะหลัง ชัยนาทเมืองสุมนไพร ด้านประมง และปศุสัตว์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมง และปศุสัตว์แบบครบวงจร ได้แก่

(1) การพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินเค้าการเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีศักยภาพในจังหวัดชัยนาท ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพและตรงตามความต้องการของตลาด ได้แก่ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท สมุนไพรเมืองชัยนาท และมันสำปะหลังคุณภาพดี

(2) การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจใหม่แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการผลิตภาคปศุสัตว์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร/เครือข่ายในจังหวัดชัยนาท ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท และ เพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างครบวงจร ได้แก่ โคเนื้อคุณภาพดี แพะคุณภาพดี และหญ้าแพงโกลาชัยนาท

(3) การพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร โดยถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง และส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพื่อให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานของกรมประมง

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ซึ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ได้แก่

(1) การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยจังหวัดชัยนาทได้จัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่จัดเป็นประจำทุกปี แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท ผ่านหุ่นฟางนกหลากหลายชนิด เพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเที่ยวจังหวัดชัยนาทมากขึ้น

(2) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ได้แก่ ขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คุ้งสำเภา-ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.5+100 กม. 6+600 ต. หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เข้าสู่อำเภอมโนรมย์ และทางหลวงหมายเลข 311 (สิงห์บุรี - ชัยนาท) สายใน ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวเขาสรรพยา, ตลาด 100 ปี (โรงพักเก่าสรรพยา) และเขื่อนเจ้าพระยา

3. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 เน้นการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้ โดยดำเนินการสร้างดาดคอนกรีต อาคารบังคับน้ำ ขุดลอกคลองระบาย และรางชักน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และบางพื้นที่การจัดสรรน้ำยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้จึงต้องดำเนินการพัฒนาวิธีการจัดส่งและระบบน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ได้แก่ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และการติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ผู้สัญจร คนเดินเท้า และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยการดำเนินงานจะใช้มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อจัดการกับลักษณะทางกายภาพของถนน ที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		**50,636,300.00**	**4,859,178.80**	**8,931,265.29**				
1	**โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน**	**5,313,900.00**	**4,859,178.80**	**454,721.20**				
	กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มคุณภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา	936,900.00	910,190.00	26,710.00	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปมันสำปะหลังคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท	784,500.00	779,278.00	5,222.00	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมหลักที่ 3 ชัยนาทเมืองสมุนไพร	3,592,500.00	3,169,710.80	422,789.20	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
2	**โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร**	**622,400**.00	**622,400**.00	**-**	**1 ต.ค.65**	**30 ก.ย.66**	**สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท**	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าประมง	**622,400**.00	**622,400**.00	**-**	**1 ต.ค.65**	**30 ก.ย.66**	**สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท**	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	**โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics)**	**4,700,000**.00	**36,223,455.91**.00	**8,476,544.09**	**1 ต.ค.65**	**30 ก.ย.66**		
	กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	**44,700,000.00**	**36,223,455.91**	**8,476,544.09**	**1 ต.ค.65**	**30 ก.ย.66**	**โครงการชลประทานชัยนาท**	
	1. ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 7L ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	-	โครงการชลประทานชัยนาท	ยกเลิกโครงการเนื่องจากซ้ำซ้อนกับงบ อปท.
	2. ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 8L ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร	11,700,000.00	11,678,613.29	21,386.71	31 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	โครงการชลประทานชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	3. ซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย D.02 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 7.800 กิโลเมตร	6,600,000.00	6,588,259.80	11,740.20	31 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	โครงการชลประทานชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
	4. ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 6.180 กิโลเมตร	6,000,000.00	5,985,649.28	14,350.72	26 ม.ค. 66	25 พ.ค. 66	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	5. ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย สุพรรณ 1 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร	6,000,000.00	5,985,193,20	14,806.80	26 ม.ค. 66	25 พ.ค. 66	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	6. ซ่อมแซมคันคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 2 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร	6,000,000.00	5,985,740.34	14,259.66	26 ม.ค. 66	1 มิ.ย. 66	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		**83,878,600.00**	**82,306,245.2**	**1,572,354.80**				
4	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์**	**63,680,000.00**	**62,586,110.2**	**1,093.889.80**				
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	**60,000,000.00**	**59,206,610.2**	**793,389.80**				
	1. ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.12+123 – กม. 13+123 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	30,000,000.00	29,910,119.07	89,880.93	2 มี.ค. 66	29 ส.ค. 66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	2. ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอนคุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม. 5+100 - กม.6+600 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	30,000,000.00	29,296,491.13	703,508.87	17 ก.พ.66	15 ส.ค. 66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน	**3,680,000.00**	**3,379,500.00**	**300,500.00**				
	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม. 297+800 – กม.305+578 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 7.778 กิโลเมตร	3,680,000.00	3,379,500.00	300,500.00	21 ธ.ค. 65	20 เม.ย. 66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
5	**โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์**	**20,198,600**	**19,720,135**	**478,465.00**				
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์	**19,298,600.00**	**18,831,735.00**	**466,865.00**	**12 ม.ค.66**	**29 ก.ย.66**	**สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด**	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	1. จัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	3,522,000.00	3,403,575.00	118,425.00	2 ก.พ. 66	12 ก.พ. 66	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	2. จัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	1,301,800.00	1,269,590.00	32,210.00	7 ก.ย. 66	17 ก.ย. 66	สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	3. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดเนินขาม จังหวัดชัยนาท	300,000.00	300,000.00	-	14 เม.ย.66	14 เม.ย.66	อ.เนินขาม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	4. จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเนินขาม	400,000.00	400,000.00	-	8 พ.ค. 66	9 พ.ค. 66	อ.เนินขาม	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	5. จัดงานมหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้ายกินหน่อไม้เขาราวเทียน	1,300,000.00	1,300,000.00	-	17 ก.พ. 66	19 ก.พ. 66	อ.หันคา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	6. จัดงานกินอยู่อย่างเป็นสุข ย้อนยุคอาหารโบราณตำนวนคนวัดสิงห์	400,000.00	400,000.00	-	17 มี.ค.66	18 มี.ค. 66	อ.วัดสิงห์	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	7. จัดงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย	1,300,000.00	1,281,000.00	19,000.00	20 ม.ค. 66	21 ม.ค. 66	อ.สรรคบุรี	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	8. จัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท	2,300,000.00	2,228,500.00	71,500.00	23 มิ.ย. 66	25 มิ.ย. 66	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	9. จัดงาน Walking Street ตลาดนัดชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา	1,144,500.00	1,136,600.00	7,900.00	15 เม.ย.66	18 มิ.ย. 66	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท/อ.สรรพยา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	10. จัดงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา	566,400.00	566,400.00	-	15 เม.ย.66	18 มิ.ย. 66	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท/อ.สรรพยา	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
	11. จัดงานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ	957,600.00	955,000.00	2,600.00	2 ส.ค. 66	4 ส.ค. 66	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	12. จัดงานวันอัฏฐมีบูชารำลึกและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์	2,006,300.00	1,906,000.00	100,300.00	11 มิ.ย. 66	12 มิ.ย. 66	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	13. จัดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดชัยนาท	1,800,000.00	1,725,070.00	74,930.00	2 ส.ค.66	4 ส.ค.66	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	14.จัดงานเชื่อนเจ้าพระยารำลึก	2,000,000.00	1,960,000.00	40,000.00	7 เม.ย. 66	8 เม.ย. 66	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์	**900,000.00**	**888,400.00**	**11,600.00**	**1 ต.ค. 65**	**30 ก.ย. 66**	**สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท**	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**15,549,000.00**	**15,503,950.00**	**45,050.00**				**กันเงิน**
6	**โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน**	**15,549,000.00**	15,503,950.00	45,050.00				กันเงิน
	กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	**15,549,000.00**	15,503,950.00	45,050.00				กันเงิน
	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว 160 เมตร	15,549,000.00	15,503,950.00	45,050.00	16 ก.พ. 66	15 ก.ย.66	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท	กันเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		**35,000,000.00**	**34,968,300.00**	**31,700.00**				
7	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก**	**35,000,000.00**	34,968,300.00	31,700.00				
	กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก	35,000,000.00	34,968,300.00	31,700.00				
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ – โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.135+000 – กม. 164+200 บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี และตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 40 ต้น	20,000,000.00	19,991,600.00	8,400.00	9 ม.ค.66	8 มิ.ย.66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.58+263 – กม.81+000 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลโพนางดำตก ตำบลสรรพยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา และตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.012 กิโลเมตร	15,000,000	14,976,700.00	23,300.00	16 ม.ค.66	16 เม.ย.66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**-**	**1 ต.ค. 65**	**30 ก.ย.66**	**สำนักงานจังหวัดชัยนาท**	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**193,063,900.00**	**182,483,529.91**	**10,580,370.09**				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (เหลือจ่าย)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
ใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย								
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Y2)	500,000.00	500,000.00	-	13 ก.ค.66	24 ส.ค. 66	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชัยนาท	500,000.00	500,000.00	-	13 ก.ค.66	24 ส.ค. 66	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (เหลือจ่าย)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด		
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก (Y2)	8,029,000.00	4,979,400.00	3,049,600.00	18 ก.ค. 66	15 ก.ย. 66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี – ชัยนาท ระหว่าง กม.133+200 – กม.146+030 (บริเวณร่องกลางขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง 4.644 กิโลเมตร	8,029,000.00	4,979,400.00	3,049,600.00	18 ก.ค. 66	15 ก.ย. 66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,170,045.30	1,170,045.30	-	17 ก.ย.64	22 ก.ค.65	แขวงทางหลวงชัยนาท/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โครงการชลประทาน 12	ดำเนินการเสร็จแล้ว
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก (ต่อเนื่องในพื้นที่เดิมY1) กบจ. 6/2566 ลว 4 ส.ค.66	3,629,700.00	2,454,000	1,175,700	17 ม.ค. 66	16 เม.ย.66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า – ชัยนาท ระหว่าง กม.63+846 – กม.78+350 (เป็นแห่งๆ) ตำบลบางหลวง ตำบลโพนางดำตก ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 2.084 กิโลเมตร 1 แห่ง	3,629,700.00	2,454,000.00	1,175,700.00	17 ม.ค. 66	16 เม.ย.66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก	500,000.00	497,900.00	2,100.00	17 ม.ค. 66	16 เม.ย.66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ระหว่าง กม.139+500 – กม.142+0000 (บริเวณร่องกลาง ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง 0.276กิโลเมตร 1 แห่ง	500,000.00	497,900.00	2,100.00	17 ม.ค. 66	16 เม.ย.66	แขวงทางหลวงชัยนาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	รวมใช้เงินเหลือจ่าย		**9,601,345.30**					
	รวมทั้งสิ้น	**193,063,900.00**	**192,084,875.21**	**979,024.79**				

<u>สรุป</u> ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

- ผลการใช้จ่าย 192,084,875.21 บาท
- เงินกัน 7,137,966.50 บาท
- เหลือจ่าย 979,024.79 บาท

สรุปปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดชัยนาทพบว่าโครงการที่มีลักษณะงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มีวงเงินงบประมาณสูง ที่ต้องดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเนื่องจากในการประกวดราคาจะมีผู้เสนอราคาในลักษณะแข่งขันกันโดยเสนอราคาให้ต่ำที่สุด ซึ่งพบว่าราคาที่ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอจะต่ำกว่าราคากลางมาก แม้ว่าราคาที่เสนอนั้นไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของราคากลาง) แต่ผู้ประกอบการแต่ละราย ได้มีการยื่นเสนอราคาเพื่อประมูลงานหลายแห่ง โดยเสนอราคาให้ต่ำกว่าราคากลางมากที่สุดและไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว แนวโน้มดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาการส่งงานที่ล่าช้าหรือการทิ้งงาน ทำให้ทางราชการเสียหายในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

กรมบัญชีกลางในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การปรับเกณฑ์ในการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง จากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 5 หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณายกเลิกการประกวดราคา หากเห็นว่าผู้เสนอราคามีเจตนาในการเสนอราคาต่ำกว่าราคาในท้องตลาดมากเกินไป แม้นจะไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการส่งงานที่ล่าช้าหรือการทิ้งงานทำให้ทางราชการเสียหายในอนาคต

****