เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เลขรับ ๔๑๘๗
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา ..... น.

เสนอ รอง ผวจ.ชน
เลขรับ ๔๘๘๘
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา ..... น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท กลุ่มงานอำนวยการ โทร ๐-๕๖๔๑-๑๑๘๑

ที่ ชน ๐๐๑๗.๓/ ๓๐๓๙ **วันที่** ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดชัยนาท ได้มีคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๗๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดชัยนาท ให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดชัยนาท **(เอกสาร ๑)**

๑.๒ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มอบหมายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน ส่งตัวชี้วัด **การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ EB๓ (๑) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)** ให้กับสำนักงานจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ **(เอกสาร ๒)**

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบพัฒนาจังหวัด) ตามข้อ EB๓ (๑) โดยรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป จากส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อโปรดทราบ

๒.๒ จังหวัดชัยนาท แจ้งส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการ ส่งแบบรายงานปัญหา/อุปสรรค การจัดซื้อจัดจ้าง ให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ **(เอกสาร ๓)**

๒.๓ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท ได้รวบรวมข้อมูลที่ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่งให้จังหวัดตามข้อ ๒.๒ แล้ว สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

(๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดชัยนาทได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๓,๒๖๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รวมงบบริหาร จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑๗๖,๔๐๒,๙๕๓.๗๕ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนสองพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕ และกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ๗,๑๑๔,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

(๒) ปัญหา อุปสรรค

จากข้อมูลของส่วนราชการสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ได้ดังนี้

- ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องกระทำเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทำให้ต้องศึกษาระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ ซึ่งขั้นตอนดำเนินการดังกล่าวมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น
- บางโครงการผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ทำให้งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
- ข้อจำกัดของบุคลากร เช่น ไม่เพียงพอ และขาดทักษะความชำนาญ

/(๓) ข้อเสนอแนะ...

(๓) ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการจัดฝึกอบรมแก่บุคลากร ในเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ให้จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ สำนักงานจังหวัดชัยนาท มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค

- ระบบ e-GP มีปัญหาการเชื่อมต่อระบบช้าและหลุดบ่อย ทำให้การบันทึกข้อมูลในแต่ละโครงการใช้เวลานาน

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในงานก่อสร้าง

- ไม่มีรูปแบบเอกสารที่ชัดเจน ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใน e-GP) ทำให้เกิดปัญญาในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระยะแรก

- กรมบัญชีกลางปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP บ่อยครั้ง จึงทำให้มีปัญหาการเชื่อมต่อระบบ

ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้งานระบบ e-GP

- กรมบัญชีกลาง ควรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า หากมีการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP

- กรมบัญชีกลางควรกำหนดรูปแบบเอกสารที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ตรงกันทุกหน่วยงาน ในกรณีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท

- กรมบัญชีกลางควรจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และเทคนิค ให้กับหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนอย่างง่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศุภรินทร์ เสนาธง)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท

ทราบ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) ๒๒ พ.ค. ๖๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

นายชวพล พันธุมรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑

ผอ.กลุ่ม.....
หัวหน้างาน...../.....
เจ้าหน้าที่...../.....
พิมพ์/ทาน...../.....